

泽库和日国家沙漠公园问题整改销号 工作实施方案

为认真贯彻落实省委省政府关于中央审计发现问题整改工作的重要部署，加快推进国家沙漠公园问题整改销号工作，泽库县自然资源和林业草原局积极研究部署审计整改工作，组织落实审计整改要求，通过加大对审计查出问题的整改力度，制定针对性强的整改措施，确保问题整改落实到位、取得实效，制定本实施方案。

一、建设情况

自 2015 年国家林业局批准和日国家沙漠公园试点建设以来，在没有专项建设资金的情况下，我局依托林草项目完成沙漠公园建设内容主要有：1、锁边林带 89 公顷、道路林网 23 公顷、植被恢复 30 公顷、植被资源保护基地 3.3 公顷、机械沙障 16 公顷、封山育林育草 666.6 公顷、办公用房 150 平方米、管护站 140 平方米、车行道 4 公里。同时，抽调 7 名林业管护员成立管护队，确保沙漠公园资源安全。

2、以现有《泽库和日国家沙漠公园规划》及目前相关政策为依据，根据和日国家沙漠公园现有实际状况优化修编“规划”，争取 4 月底前修编完成并通过专家评审，经省林草局同意批复后，使用省级部门下达的项目资金，通过招商引资的形式从社会层面筹集建设资金等多层次、多形式资金筹措方式，争取《泽库和日国家沙漠公园规划》涉及的各类

项目能落地建设，进一步保护和建设好和日国家沙漠公园。

3. 我局向省林草局、州林草局申请和日国家沙漠公园项目建设资金，省级相关部门已下达资金 100 万，可解决沙漠公园基础设施建设的问题，根据沙漠公园总体规划要求该项目正在编制实施方案，主要建设内容为公园大门一座、界碑、界桩、标识牌、野外监控、科研监测等。

二、下一步计划

沙漠公园近期（2023-2025 年）建设目标为：开展沙地治理、植被恢复、旅游公路、管理站点、景点节点、初步的管理服务设施等建设。初步形成沙漠公园景观和具有一定规模的接待能力，为下一步招商引资打好基础，使沙漠公园成为相对规范和标准化的观光型沙漠休闲目的地。沙漠公园远期（2026-2027 年）建设目标为：通过地方政府支持，把各个功能区建成具有游览观光、自驾探险、科考露营等功能的综合性旅游接待中心，最终形成以沙漠体验为主，以沙漠体育项目、沙漠越野、骆驼体验、滑沙体验为辅，重点突出、层次清晰、特色鲜明的国家级沙漠公园。

泽库县自然资源和林业草原局

2023 年 3 月 30 日

